

Département de la Nièvre

Rapports d'Information

**Rapports du Préfet
au
Conseil Général**

BILAN
des Equipements publics
du VI^e Plan
1971 - 1975

MAI 1975

PROGRAMMES d'EQUIPEMENT
COMPTE-RENDU d'EXECUTION du VIème PLAN (1971 à 1975)

3ème commission

En application des dispositions du décret n° 70-43 du 13 janvier 1970, relatif à l'intervention des conseils généraux en matière de planification et de programmation des équipements publics, j'ai l'honneur de vous fournir un compte-rendu d'exécution du VIème Plan (1971-1975) en ce qui concerne les principaux secteurs d'équipement.

Comme pour les compte-rendus qui vous ont été précédemment donnés, - dont le dernier présenté, à votre session de janvier 1974, portait sur les trois premières années (1971-1972-1973) du VIème Plan, - j'ai réuni des états se rapportant chacun aux secteurs et, à l'intérieur de ces secteurs, aux rubriques, habituellement étudiés :

- Equipement scolaire (1er et 2ème degré),
- Equipement sportif et socio-éducatif,
- Equipement sanitaire et social,
- Equipement agricole,
- Equipement urbain,
- Habitat urbain,
- Services de secours et de lutte contre l'incendie,
- Affaires culturelles,
- Voirie,
- Logements aidés,
- Services postaux,
- Equipement touristique (camping).

Certes, il peut paraître quelque peu prématuré de présenter le compte-rendu d'un plan dont la dernière année ne fait que commencer. Effectivement, si je possède déjà la presque totalité des données financières de l'année 1975, il est possible, et même probable, que certaines modifications ou certains compléments, d'ailleurs limités, interviendront d'ici la fin de l'année.

Cependant, j'ai estimé opportun de vous donner dès maintenant des éléments aussi complets que possible sur l'exécution du VIème Plan au moment où vous êtes appelés à examiner, à cette même session, un dossier sur les orientations générales du VIIème Plan.

Vous noterez que certains des tableaux ne comportent pas de référence à une dotation prévisionnelle inscrite au P.R.D.E. En effet, pour certains équipements il n'y a pas eu de répartition préalable valable pour toute la durée du plan et les dotations départementales ont été déterminées, chaque année, au coup par coup.

Par ailleurs, même lorsqu'une dotation financière indicative a été prévue au début du plan, toute référence à cette dotation apparaît, dans bien des cas, sans grande signification en raison d'une part des modifications qui ont pu intervenir en cette période de 5 années dans les données techniques des opérations, et, d'autre part, de l'évolution des coûts de réalisation.

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be bleed-through from the reverse side of the page. It contains several paragraphs and a list of items.]

- Évaluation des besoins
- Évaluation des ressources
- Évaluation des dépenses
- Évaluation des recettes
- Évaluation des investissements
- Évaluation des dépenses d'exploitation
- Évaluation des dépenses de capital
- Évaluation des dépenses de personnel
- Évaluation des dépenses de matériel
- Évaluation des dépenses de transport
- Évaluation des dépenses de logement
- Évaluation des dépenses de chauffage
- Évaluation des dépenses de maintenance
- Évaluation des dépenses de formation
- Évaluation des dépenses de recherche
- Évaluation des dépenses de développement
- Évaluation des dépenses de communication
- Évaluation des dépenses de sécurité
- Évaluation des dépenses de santé
- Évaluation des dépenses de culture
- Évaluation des dépenses de sport
- Évaluation des dépenses de loisirs
- Évaluation des dépenses de tourisme
- Évaluation des dépenses de commerce
- Évaluation des dépenses de services
- Évaluation des dépenses de transports
- Évaluation des dépenses de télécommunications
- Évaluation des dépenses de énergie
- Évaluation des dépenses de eau
- Évaluation des dépenses de assainissement
- Évaluation des dépenses de déchets
- Évaluation des dépenses de sécurité civile
- Évaluation des dépenses de défense
- Évaluation des dépenses de justice
- Évaluation des dépenses de culture
- Évaluation des dépenses de sport
- Évaluation des dépenses de loisirs
- Évaluation des dépenses de tourisme
- Évaluation des dépenses de commerce
- Évaluation des dépenses de services
- Évaluation des dépenses de transports
- Évaluation des dépenses de télécommunications
- Évaluation des dépenses de énergie
- Évaluation des dépenses de eau
- Évaluation des dépenses de assainissement
- Évaluation des dépenses de déchets
- Évaluation des dépenses de sécurité civile
- Évaluation des dépenses de défense
- Évaluation des dépenses de justice

EQUIPEMENT SCOLAIRE du 1er DEGRE

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
Subventions	828.268	1.000.000	1.720.642	1.059.048	4.607.958	1.104.815	5.712.773			

Réalisations VIème Plan

Ces subventions ont permis, jusqu'à l'année 1973, la réalisation effective de :

- 26 classes maternelles
- 19 classes primaires
- 4 cantines (575 rationnaires)
- et l'adjonction d'une classe primaire.

En 1974, aucun projet n'étant techniquement prêt, les subventions n'ont pas été attribuées ; elles le seront au cours de l'année 1975 ; elles concernaient 12 classes maternelles.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES du 2ème DEGRE

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
Montant des subventions	3.602.275	5.099.242	7.741.885	7.775.842	24.219.244	4.800.000	29.019.244			
Travaux	4.934.073	6.476.959	10.374.378	10.499.933	32.285.343	6.400.000	38.685.343			

Réalisations VIème Plan

Opérations réalisées :

- C.E.S. 900 à NEVERS (Banlay)
- C.E.S. 900 + S.E.S. 90, à VARENNES-VAUZELLES
- C.E.S. 600 à IMPHY
- et LYCEE de CLAMECY (Ière tranche) - (624 élèves)

Opérations financées mais non encore réalisées :

- 2ème tranche du lycée de CLAMECY
- C.E.G. 400 de CERCY-la-TOUR
- et Ière tranche du C.E.T. de COSNE-COURS-sur-LOIRE.

Il est à souligner que tous les établissements figurant sur les programmes triennaux et biennaux pour la période 1971-1975 ont été financés, à l'exception de la 2ème tranche du C.E.T. de COSNE-COURS-sur-LOIRE.

- Clubs de Jeunes : 3 installations

- Centres de vacances : 3 petites opérations d'amélioration de locaux.

- Electricité connectée : 1 installation après avoir à 50000 francs, financé par le C.A.P. D.

au 1/3 des locaux d'habitat existants, et en équipement socio-éducatif.

- Amélioration des locaux : 1 installation financée par le C.A.P. D. et le C.A.P. A.

- Amélioration des locaux : 1 installation financée par le C.A.P. D. et le C.A.P. A.

Installation de la Poste

La commune a obtenu, le 15/05/1962, la concession de la Poste.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Le montant de la concession est de 1000000 francs.

Installation de la Poste

EQUIPEMENT SPORTIF et SOCIO-EDUCATIF

Situation financière

	Dotations réelles			Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971 à 1973	1974	Total partiel				
SUBVENTION ETAT	4.037.485	1.476.138	5.513.623	1.624.233	7.137.856	5.000.000	142,75
Travaux : Dépense subventionnable	10.337.393	1.663.524	12.000.917	3.771.000	15.771.917		
		+ 1 Club					
		de Jeunes					

Réalisations VIème Plan

- Terrains de sports : 9 opérations dont 4 créations de terrains : VARZY, CHEVENON, CHALLUY-SERMOISE, POUILLY-sur-LOIRE.
- Gymnases ou COSEC : 6 opérations : Gymnase de FOURCHAMBAULT,
COSEC NEVERS, DORNES, VARENNES-VAUZELLES, COSNE et LA CHARITE-sur-LOIRE.
- Piscines couvertes : 5 opérations dont 3 réalisées : COSNE, DECIZE et LA CHARITE-sur-LOIRE.

- Clubs de Jeunes : 5 installations
- Centres de vacances : 3 petites opérations d'amélioration de locaux.

En conclusion, les installations subventionnées ont correspondu, en équipement sportif, au 1/3 des besoins globaux exprimés, et en équipement socio-éducatif, à la satisfaction des demandes en "Clubs de Jeunes" et à des travaux d'amélioration de locaux de centres de vacances.

A ce rythme, l'équipement sportif et socio-éducatif pourra être considéré comme très satisfaisant à l'horizon 1985.

Le département accorde, en outre, des subventions en annuités sur 20 ans pour le financement des opérations suivantes, subventionnées au titre de 1971, 1972 et 1973 :

- FOURCHAMBAULT	Gymnase "C"	6.838,78 F
- NEVERS	COSEC	1.099,29 F
- DORNES	COSEC	6.595,74 F
- SAINT-PEREUSE	Acquisition d'un terrain	79,29 F
- CHATILLON-en-BAZOIS	Aménagements au terrain de sports	1.132,71 F
- SAINT-BENIN-d'AZY	" " "	240,70 F
- CHATILLON-en-BAZOIS	Aménagements au centre hippique	283,18 F

EQUIPEMENT SANITAIRE et SOCIAL

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
SUBVENTION ETAT	79.000	1.508.910,77	4.535.339	4.221.148	10.344.397,77	4.992.923	15.337.320,77			
Travaux	264.047	4.002.398,27	11.372.189	22.515.918	38.154.552,27	20.117.309	58.271.861,27			
SUBVENTIONS ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL										
Travaux						1.237.500	1.237.500			
						4.125.000	4.125.000			
			<u>TOTAL</u>							
			- Subventions	16.574.820,77						
			- Travaux	62.396.861,27						

Réalisations VIème Plan

Sur 46 opérations retenues au titre du VIème Plan, il est à souligner que 23 ont été réalisées, ce qui, numériquement, s'avère satisfaisant.

Principales opérations financées et réalisées : - Ville de NEVERS : Construction d'un foyer pour personnes âgées
- I.M.E. : Acquisition d'un terrain à MARZY.

Opération financée et non réalisée : Construction du nouvel hôpital de DECIZE.

A noter que sur les crédits délégués, d'importantes sommes le sont au titre des réévaluations.

- Dreiziger -

1. Situation financière (en millions de francs)

no titre de bilan (bilan) 1974-1975 1975-1976 1976-1977

2. Situation des ressources (en millions de francs)

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

3. Situation des dépenses (en millions de francs)

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4. Situation des stocks (en millions de francs)

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

5. Situation des autres (en millions de francs)

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

6. Situation des autres (en millions de francs)

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

7. Situation des autres (en millions de francs)

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

8. Situation des autres (en millions de francs)

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

9. Situation des autres (en millions de francs)

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

10. Situation des autres (en millions de francs)

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

11. Situation des autres (en millions de francs)

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

12. Situation des autres (en millions de francs)

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

///- EQUIPEMENT //-()GRICOLE

AMENAGEMENT des RIVIERES et des BASSINS

Situation financière

		Dotations réelles				Dotation	Total	Dotation	Taux	
		1971	1972	1973	1974	1975	général	inscrite	de	
					Total			au	réali-	
					partiel			P.R.D.E.	sation	
PROGRAMME ETAT		339.213	564.100	450.000	263.500	1.616.813	263.480	1.880.293	2.400.000	78,3
Travaux correspondants		678.426	1.217.269	2.124.100	668.858	4.688.653	744.230	5.432.883		

Réalisations VIème Plan

200 kms de rivières auront été aménagés pour le compte d'associations syndicales autorisées, de syndicats de communes à vocation unique ou multiple et d'associations foncières de remembrement.

Un plan d'eau régulateur devrait être réalisé d'ici la fin du VIème Plan :
 Estimation : 2.450.000 F.

AMENAGEMENT HYDRAULIQUE des TERRES AGRICOLES

- Drainage -

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
PROGRAMME ETAT	52.500	60.400	75.000	95.000	282.900	120.000	402.900	1.130.000	35,7	
Travaux correspondants	890.000	1.001.600	1.140.000	1.580.000	4.611.600	2.000.000	6.611.600			

Réalisations VIème Plan

3.000 ha drainés dans le cadre du VIème Plan dont :

- 700 ha par Association Syndicale autorisée,
- 500 ha par C.U.N.A.,
- 700 ha découlant d'initiatives particulières.

ALIMENTATION en EAU POTABLE
=====

Situation financière

	Dotations réelles					Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974	Total partiel				
<u>PROGRAMME ETAT</u>									
Travaux	2.781.400	2.755.300	2.780.000	3.230.000	11.546.700	3.592.000	15.138.700	14.840.000	102,0
	9.271.333	9.184.333	9.266.667	10.766.667	38.489.000	10.110.000	48.599.000		
<u>PROGRAMME REGION</u>									
Subvention	-	-	-	480.000	480.000	450.000	930.000		
Travaux	-	-	-	1.310.000	1.310.000	1.500.000	2.810.000		
<u>PROGRAMME DEPARTEMENT</u>									
<u>Petits travaux</u>									
Subvention	1.680.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000	8.480.000	2.800.000	11.280.000		
Travaux	4.200.000	5.250.000	5.750.000	6.000.000	21.200.000	7.000.000	28.200.000		
<u>Ecart</u>									
Subvention	120.000	130.000	130.000	130.000	510.000	130.000	640.000		
Travaux	300.000	325.000	325.000	325.000	1.275.000	325.000	1.600.000		

Réalisations VIème Plan

Le taux moyen de desserte est passé de 75 % au début du Plan à environ 90 % en moyenne par syndicat, sauf celui de SAINT-PIERRE-le-MOUTIER où il est de 30 %. Dans le Morvan, où il n'y a pratiquement pas de syndicat intercommunal, le taux de desserte de la population, par un réseau communal ou local, est de l'ordre de 45 %. Mais c'est aussi la partie du département où les sources, le plus souvent superficielles, ont permis jusqu'à présent de satisfaire la consommation d'une population très dispersée et ce, par des installations individuelles.

Le montant global des travaux correspondant aux autorisations de programme du VIème Plan sera de l'ordre de 55 millions.

Il y a lieu de signaler que, jusqu'en 1974, le département a accordé aux communes, pour la réalisation de petits travaux d'extension ou de renforcement de leur réseau d'alimentation en eau potable, des subventions au taux de 40 %, pour un montant de travaux limité à 200.000 F par commune et par an, et que ce plafond a été porté à 250.000 F.

En outre, le département accorde également aux communes, aux associations syndicales de propriétaires et aux particuliers des subventions pour la desserte en eau des points isolés. Le taux en est de 40 pour une dépense subventionnable d'au moins 3.000 F et d'au maximum 20.000 F.

ENLEVEMENT et DESTRUCTION des ORDURES MENAGERES

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation:
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u>										
Subvention	-	32.300	50.800	120.000	203.100	90.000	293.100	540.000	54,3	
Travaux	-	146.818	254.000	600.000	1.000.818					
<u>PROGRAMME DEPARTEMENT</u>										
Subvention	100.000	100.000	-	-	200.000					
Travaux	330.000	330.000	-	-	660.000					

Réalisations VIème Plan

Le schéma départemental de traitement et de collecte des ordures ménagères établi en 1970 et approuvé en 1971 avait retenu les prévisions financières suivantes :

- usine d'incinération de NEVERS, COSNE et DECIZE	11 millions de F.
- décharges contrôlées pour 100.000 habitants ruraux	3 " "
- équipement de collecte correspondant aux décharges contrôlées	3 " "

soit un total de 17 millions de F. (en 1970)

Ces différentes rubriques peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat mais celle affectée aux bennes ne peut l'être que dans la mesure où il y a soit usine d'incinération, soit décharge contrôlée.

Actuellement, les programmes de COSNE et NEVERS sont en cours de réalisation et quelques décharges (5) contrôlées approuvées ont été réalisées.

ASSAINISSEMENT des AGGLOMERATIONS

Situation financière

	Dotations réelles				Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation:
	1971	1972	1973	1974					
<u>PROGRAMME ETAT</u>									
Subvention	202.800	261.300	309.000	301.378	1.074.478	378.000	1.074.856	1.460.000	73,6
Travaux	1.014.000	1.306.500	1.545.000	1.506.890	5.372.390	1.890.000	7.262.390		
<u>PROGRAMME REGION</u>									
Subvention	-	-	-	340.000	340.000	190.000	530.000		
Travaux	-	-	-	1.140.000	1.140.000	600.000	1.740.000		
<u>PROGRAMME DEPARTEMENT</u>									
Subvention	522.000	588.000	852.000	800.000	2.762.000	1.000.000	3.762.000		
Travaux	1.740.000	1.960.000	2.840.000	2.670.000	9.210.000	3.330.000	12.540.000		

Réalisations VIème Plan

Actuellement, les objectifs limités au P.R.D.E. sont atteints et même dépassés puisque bien des bourgs plus modestes ont un réseau complet ou en partie réalisé.

Il y a eu, fin 1974, 114 communes qui ont un projet réalisé (27) ou en cours (87).
21 millions de travaux y ont été consacrés au cours du VIème Plan.

(1) Depuis plusieurs années le Conseil Général intervient essentiellement pour subventionner les réseaux, complétant ainsi, par projet, les aides de l'Etat limitées en fait aux stations d'épuration et éventuellement aux gros collecteurs.

Il est à souligner, en outre, l'aide importante apportée par les agences financières de bassin sous forme de subvention des installations des stations d'épuration au taux de 20 % (jusqu'à 30 % en cas de pollution grave) et dans certains cas de prêts sans intérêt.

REMEMBREMENT et TRAVAUX CONNEXES

Situation financière

	Dotations réelles				Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974 (1)					
<u>REMEMBREMENT</u>									
<u>PROGRAMME ETAT</u>									
Subvention	1.117.120	1.100.000	1.423.000	1.076.800	4.716.920	1.435.000	6.151.920	18.590.000	81,9
Travaux	1.117.120	1.100.000	1.423.000	1.076.800	4.716.920	1.435.000	6.151.920		
<u>TRAVAUX CONNEXES</u>									
<u>PROGRAMME ETAT</u>									
Subvention	1.966.908	2.047.000	2.000.000	1.284.200	7.298.108	1.781.000	9.079.108		
Travaux	3.026.012	3.149.000	3.096.000	1.975.692	11.246.704	4.195.000	15.441.704		
<u>PROGRAMME REGION</u>									
Subvention	-	-	-	240.000	240.000	190.000	430.000		
Travaux	-	-	-	480.000	480.000	380.000	860.000		
<u>PROGRAMME DEPARTEMENT</u>									
Subvention (2)	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	150.000	350.000		
Travaux	166.500	166.500	166.500	166.500	666.000	500.000	1.166.000		

(1) non compris la subvention prévue au collectif budgétaire (264.000) non encore déléguée

(2) concerne la voirie rurale comprise dans les travaux connexes au remembrement.

Réalisations VIème Plan

En totalité, les communes rurales de la Bourgogne Nivernaise sont remembrées, quelques unes du Nivernais, peu de l'Entre Loire et Allier, très peu dans le Morvan, soit 99 communes pour l'ensemble du département au 31 décembre 1974.

Pour le seul VIème Plan, l'ensemble des travaux engagés sera de 23.619.000 F.

	1971	1972	1973	1974	Total
Travaux collectifs	510.000	500.000	500.000	500.000	2.010.000
Travaux individuels	100.000	200.000	200.000	200.000	700.000
Travaux de maintenance	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000
Travaux de réhabilitation	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total	760.000	900.000	900.000	900.000	3.460.000
Travaux de réhabilitation	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Travaux de maintenance	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Travaux collectifs	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Travaux individuels	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Total des réalisations	1.160.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.060.000

Direction Départementale

ELECTRIFICATION RURALE

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u>										
Subvention	595.350	742.000	742.000	1.298.733	3.378.083	1.111.000	4.489.083	4.460.000	100,65	
Travaux	2.976.750	3.710.000	3.710.000	5.450.000	15.846.750	5.555.000	21.401.750			
<u>PROGRAMME DEPARTEMENT</u>										
Subvention par taxe	840.665	1.131.553	1.293.520	1.500.000			4.765.738			
Travaux correspondants	989.000	1.331.300	1.521.800	1.764.700	(I)		5.606.800			
Aides particulières	460.000	590.000	500.000	2.000.000			3.550.000			
Travaux correspondants	542.000	694.100	588.200	2.000.000			3.824.300			

(I) emprunt souscrit par le S.I.E.N. (20 ans à 7,90 % d'intérêt) sur le programme conditionnel 1973 de la C.R.C.A.M. et dont les annuités (202.190,88 F) lui sont intégralement remboursées par le département.

N.B. - Le taux global de subvention du programme d'Etat est en fait plus élevé que celui indiqué. En effet il convient d'ajouter 15 % de remboursement de T.V.A. portant le total des aides directes à 85 % et le remboursement par le département pendant 30 ans des annuités des emprunts couvrant le reste de la dépense, dans la limite de 3,20 % du montant des travaux engagés, ce qui représente une subvention complémentaire de 9,6 % (soit près de 95 % au total) mais dont le versement est étalé sur 30 ans.

AMENAGEMENTS d'ACCUEIL et d'ANIMATION

=====

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u> (1)										
Subvention	50.000	22.000	144.500	120.000	336.500	118.000	454.500	640.000	71,0	
Travaux	250.000	110.000	722.500	600.000	1.682.500	515.000	2.197.500			
<u>PROGRAMME REGION</u> (2)										
Subvention	-	-	-	140.000	140.000	120.000	260.000			
Travaux	-	-	-	470.000	470.000	240.000	710.000			
<u>PROGRAMME DEPARTEMENT</u>										
Subvention	100.000	100.000	120.000	130.000	450.000	190.000	640.000			
Travaux	313.500	360.000	402.000	434.000	1.509.500	820.000	2.329.500			

(1) comprend les programmes communaux et les réalisations des particuliers.

(2) essentiellement tournés vers les actions d'accueil touristique.

Réalisations VIème Plan

Cette rubrique permet aux communes d'être aidées aussi bien dans leur programme de terrains de camping, petits plans d'eau, etc ... que pour des aménagements d'embellissement (paysager ou à l'aide de plantations diverses) ou la construction de gîtes communaux ou de villages de gîtes.

Elle permet également aux particuliers de recevoir des aides diverses, notamment pour la construction de gîtes.

Le montant total des travaux engagés au cours du VIème Plan sera de l'ordre de 5 millions.

CONSTRUCTIONS RURALES ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN ZONE RURALE

Voirie Rurale

Situation financière

PROGRAMME ETAT

	Dotations réelles					Dotation	Total	Dotation: Taux
	1971	1972	1973	1974	Total partiel	1975	général	inscrite: de
								au :réali-
								P.R.D.E. :sation
Subvention	61.340	36.622	100.000	98.000	295.962	125.000	420.962	650.000 : 64,8
Travaux	153.350	90.555	325.000	280.000	848.905	312.500	1.161.405	

Réalisations VIème Plan

Opérations financées au coup par coup dans la limite des crédits disponibles.

INVESTISSEMENTS FORESTIERS en TERRAINS non DOMANIAUX

Boisement et Equipement

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u>										
1) - <u>Boisement</u> :										
Subvention	7.140	63.650	55.570	43.420	169.780	41.220	211.000)		
Travaux	17.850	159.125	138.925	108.550	424.450	103.050	527.500)		
)		
2) - <u>Equipement</u> :)	500.000	87,7
Subvention	95.400	4.590	23.400	21.700	145.090	82.240	227.330)		
Travaux	318.000	12.290	72.000	54.274	459.564	238.545	698.109)		

Réalisations VIème Plan

- Boisement : Conversion de taillis sous futaie en futaie feuillue, dégagement de semis de chênes essentiellement.
- Equipement : Aménagement de route forestière et aire de stockage de bois, sentier de grande randonnée, création de parking en forêt communale, aire de pique-nique, création d'un plan d'eau, chemin D.F.C.I.

RESEAUX et SERVICES URBAINS (Catégorie II)

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
Subvention ETAT	182.400	400.000	176.200	450.000	1.208.600	715.000	1.923.600	3.700.000	52,00	
Subvention E.P.R.				400.000	400.000		400.000			
Travaux	550.000	2.000.000	795.000	3.050.000	6.395.000	3.575.000	9.970.000			

Réalisations VIème Plan

La nouvelle station d'épuration intercommunale de l'agglomération de NEVERS, dont une 1ère tranche avait été inscrite au VIème Plan, n'a pu être engagée. Elle sera inscrite en priorité au VIIème Plan.

La plus grande partie de la dotation VIème Plan est consacrée aux usines d'incinération d'ordures ménagères de COSNE et NEVERS. Celle de COSNE doit être livrée en 1975. Pour celle de NEVERS, le projet en est à la consultation d'entreprises.

RESEAUX et SERVICES URBAINS (Catégorie III)
=====

34

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u>										
Subvention	992.600	806.550	331.400	934.000	3.064.550	800.000	3.864.550	3.500.000	110,4	
Travaux	3.236.500	3.233.200	2.000.000	4.670.000	13.139.700	2.850.000	15.989.700			

Réalisations VIème Plan

Les prévisions du plan sont sensiblement réalisées, mais des besoins importants restent à satisfaire dans ce secteur.

Principales opérations réalisées :

- Ville de NEVERS : . Travaux d'assainissement de la Z.A.C. de La Baratte
 . Collecteur ouest
 . Collecteur est.
- Ville de CONNE-COURS-sur-LOIRE : Poursuite des travaux d'assainissement.

PROGRAMME non SUBVENTIONNE des TRAVAUX d'ALIMENTATION en EAU
des COMMUNES URBAINES

==

A ce titre ont été affectés les prêts suivants au département de la Nièvre :

- 1971	1.857.090 F
- 1972	2.961.190 F
- 1973	2.025.000 F
- 1974	2.600.000 F
	<hr/>
	9.443.280 F.

Le programme 1975 n'est pas encore établi.

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
Subvention ETAT	46.000	65.000	50.000	65.900	226.900	76.900	303.800	<u>NEANT</u>		
								non programmé		
Travaux	457.000	650.000	495.000	775.000	2.377.000	760.000	3.137.000			

Réalisations VIème Plan

Opérations financées et réalisées :

Elles concernent, pour la plupart, des travaux d'agrandissement de cimetières et, jusqu'en 1974, des travaux d'aménagement de centres de secours contre l'incendie.

VIABILITE des ZONES d'HABITATION
=====

Les Z.A.C. concernant la Z.A.C. du Quartier S
à COSNE-COURS-sur-LOIRE et la Z.A.C. de La Baratte
à NEVERS.

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>SUBVENTION ETAT</u> :										
Zones d'aménagement concerté	-	104.000	250.000	113.000	467.000	-	467.000			
Autres zones	15.000	19.500	54.300	191.000	279.800	86.000	365.800			
TOTAL	15.000	123.500	304.300	304.000	746.800	86.000	832.800	1.830.000	45,3	
Les montants attribués sont une participation au déficit et ne correspon- dent donc pas à des mon- tants de travaux. Cette règle s'applique depuis 1974 aux autres zones (lotissements communaux) qui sont passées en caté- gorie II, d'où des retards dans la présentation des dossiers.										

La dotation prévue au bilan prévisionnel de la Z.A.C. de COSNE-COURS-sur-LOIRE est entièrement couverte.

PARCS et JARDINS PUBLICS

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u>										
Subvention	-	-	-	24.000	24.000	23.000	47.000	230.000	20,4	
Travaux	-	-	-	120.000	120.000	115.000	235.000			

Réalisations VIème Plan

L'opération subventionnée en 1974 concerne la ville de NEVERS.

Elle est en cours de réalisation.

Contenances, agrandissement et aménagement de locaux techniques

Situation Financière

/// SERVICES de /// ECOURS et de /// UITE
CONTRE 1^{er} INCENDIE

	Dotations réelles		Total 1974	Total général	Dotation 1975	Total général	Dotation 1975	Total général	Dotation 1975	Total général
	1972	1974								
Dotations affectées	36.800	113.790	150.590	150.590	196.000	346.590	196.000	346.590	196.000	346.590
Dotations affectées	37.100	101.800	138.900	138.900	358.300	497.200	358.300	497.200	358.300	497.200
Dotations affectées	470.000	777.500	1.247.500	1.247.500	1.960.000	3.207.500	1.960.000	3.207.500	1.960.000	3.207.500

(*) Dotation nécessaire si toutes les opérations prévues étaient réalisées.

Modalités de Financement

Les opérations financées et réalisées :

1. Opérations des centres de : FUREY, LA CHANTRE-SUR-LOIRE, LUCEMY-LES-AIX.

2. Opérations financées mais non réalisées :

1. Opérations des centres de : FUREY, LA CHANTRE-SUR-LOIRE, LUCEMY-LES-AIX.

2. Opérations des centres de : FUREY, LA CHANTRE-SUR-LOIRE, LUCEMY-LES-AIX.

SERVICES de SECOURS et de LUTTE contre l'INCENDIE

Construction, agrandissement et aménagement de locaux techniques

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation:
	1971	1972	1973	1974						
Subventions ETAT	36.800	56.000	8.700	113.790	215.290	(1) 196.000	411.290			
Subventions DEPARTEMENT	379.000	113.466	-	101.874	594.340	398.300	992.640			
Travaux correspondant à subventions d'Etat de l'année	490.000	470.000	62.120	777.590	1.799.710	1.960.000	3.759.710			

(1) Dotation nécessaire si toutes les opérations proposées étaient retenues.

Réalisations VIème Plan

Principales opérations financées et réalisées :

- Construction des centres de : PREMERY, LA CHARITE-sur-LOIRE, LUCENAY-les-AIX.

Principales opérations financées mais non encore réalisées :

- Construction du centre de secours de CHATEAU-CHINON (sur crédits du département) - Subvention Etat envisagée en 1975.
- Agrandissement des centres de LUZY et de FOURS.

APPALLES CULTURELLES

Situation financière

	Dotations réelles		TOTAL
	1974	Total partiel	
1973			
1974	947,519	147,000	2,539,053
1975	9,265	0	24,265
			820,000
			213,000
			125,265
	1,759,347	147,000	3,118,563

[-] FAIRES [] CULTURELLES

Taux

50 %
15 %

20 %

30 %

30 %

60 %

AFFAIRES CULTURELLES

=====

Situation financière

		Dotations réelles			Dotation	TOTAL
		1971	1974	Total	1975	
		à		partiel		
		1973				
Subventions :	<u>Taux</u>					
- Monuments historiques						
. classés	50 %					
. inscrits	15 %	1.199.235	947.818	2.147.053	485.000	2.632.053
- Sites	20 %	15.000	9.266	24.266	non programmé	24.266
- Salles de spectacles	35 %		420.000	420.000		420.000
- Archives	30 %		213.000	213.000		213.000
- Musées contrôlés	40 %		129.263	129.263		129.263
		1.214.235	1.719.347	2.933.582	485.000	3.418.582

Réalisations VIème Plan

- Monuments historiques :

. appartenant à l'Etat : Cathédrale de NEVERS) Réfection de la tour
(Réfection de l'orgue
) Maçonneries

. n'appartenant pas à l'Etat :

HERY	Eglise	Clocher et réparation des vitraux
METZ-le-COMTE +	Eglise	Toitures
LA CHARITE-s/LOIRE +	Eglise Ste-Croix	Remise en état du portail latéral
SAINCAIZE +	Château de Meauce	Restauration du gros oeuvre
ROUY	Eglise	Remise en état des couvertures
St-Révérien +	Eglise	Réfection de la couverture en tuiles plates
NEVERS	St-Etienne	Restauration du chœur
SAINT-PARIZE-le-CHATEL +	Eglise	Couverture de la nef et du transept
MOULINS-ENGILBERT	Eglise	Restauration des dallages, des enduits et de l'escalier
VARZY	Eglise	Aménagement du trésor de l'église
URZY	Château	Restauration du gros oeuvre
DONZY-le-PRE +	Eglise	Divers travaux de restauration et de consolidation
MONTIGNY-aux-AMOGNES	Eglise	Restauration des façades, couvertures de l'abside et réparation du plafond de la nef
CHALLEMENT +	Eglise	Restauration des voûtes
GARCHY +	Eglise	Restauration des couvertures
SUILLY-la-TOUR	Eglise	Couverture du clocher
BEARD +	Eglise	Travaux divers de restauration et de consolidations
DAMPIERRE-s/BOUHY +	Eglise	Restauration des vitraux
CORBIGNY	Ancienne Abbaye	Réfection de la toiture et restaurations

Opérations nouvelles en 1975

VARZY	Eglise	Restauration de l'édifice
SAINT-VERAIN &	Eglise	Consolidation générale de l'édifice
SAINT-ELOI	Eglise	Travaux de couverture

- Sites

LA CHARITE-sur-LOIRE et NEVERS

- Salles de spectacles

Aménagement de la salle de spectacle du théâtre de NEVERS.

- Archives

NEVERS - Archives départementales.

- Musées contrôlés

- . Transfert du musée de NEVERS
- . Remise en état du chauffage central au musée de LA CHARITE-sur-LOIRE
- . Travaux d'aménagement au musée de VARZY.

ROUTES NATIONALES en RASE CAMPAGNE (Catégorie I)

Situation financière

Opérations entièrement financées par l'Etat

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation:
	1971	1972	1973	1974						
Subvention	950.000	12.460.000	5.355.000	3.470.000	22.235.000	665.000	22.900.000	35.900.000	63,78	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

Réalisations VIème Plan

- R.N. 7 - Elargissement à 3 voies au nord de NEVERS
- R.N. 7 - Déviation à 3 voies de POUILLY-sur-LOIRE
- R.N. 7 - Créneau à 2 fois 2 voies au sud de ST-PIERRE-le-MOUTIER.

Opération financée, mais qui sera achevée en 1975 :

- Acquisitions foncières de la déviation de COSNE-COURS-sur-LOIRE.

Au nord de NEVERS, le programme d'aménagement sur place à 3 voies de la R.N. 7 est terminé. Les parties non aménagées devront faire l'objet d'une déviation : NEUVY - MYENNES - COSNE - POUILLY (réalisés) - MEVES - LA CHARITE - POUQUES.

Au sud de NEVERS, la nature des aménagements est subordonnée au choix du tracé de l'autoroute A 71.

ROUTES NATIONALES en MILIEU URBAIN

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u>										
Subvention	-	-	825.000	-	825.000	187.000 (études)	1.012.000	5.225.000	19,4	
<u>PROGRAMME DEPARTEMENT</u>										
Subvention	-	-	225.000	-	225.000	-	225.000			
Travaux	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000			

Réalisations VIème Plan

Les opérations financées concernent l'agglomération de NEVERS :

- R.N. 7 - Elargissement sortie nord (opération réalisée)
- et R.N. 7 - Elargissement du pont sur la Loire
et aménagement de la tête de pont Nord.

Le financement de ces opérations est à la charge de l'Etat pour 55 %
et des collectivités locales pour 45 %.

VOIRIE DEPARTEMENTALE

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation:
	1971	1972	1973	1974						
<u>PROGRAMME ETAT</u>										
Subvention	299.000	546.000	233.000	233.000	1.311.000	107.400	1.418.400	1.790.000	79,2	
Travaux	1.495.000	2.730.000	1.165.000	1.165.000	6.555.000	537.000	7.092.000			
<u>PROGRAMME ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL</u>										
Subvention				2.500.000	2.500.000	7.825.000	10.325.000			
Travaux				6.400.000	6.400.000	14.850.000	21.250.000			
<u>PROGRAMME non SUBVENTIONNE</u>										
Travaux	1.155.000	1.650.000	2.662.800	241.000	5.708.800	-	5.708.800			
<u>ROUTES NATIONALES TRANSFEREES</u>										
Subvention ETAT			1.610.000	2.000.000	3.610.000	2.000.000	5.610.000			
Travaux			10.000.000	4.000.000	14.000.000	4.000.000	18.000.000			

(1) dont 400.000 F en complément de la dotation 1974 et 2.400.000 F inscrits au programme 1974 de l'E.P.R.

Réalisations VIème Plan

De 1971 à 1974, 63 km de chemins départementaux ont été modernisés, et le pont du C.D. 33 sur le Beuvron reconstruit. L'opération la plus importante, à savoir la pénétrante depuis l'autoroute A 6 vers le Morvan (C.D. 211/236) accuse un certain retard, par suite des délais d'acquisitions foncières.

A partir de 1974, un programme très important est engagé avec la participation de l'Etablissement Public Régional. Les travaux commenceront avec un certain décalage dû aux délais d'études et d'acquisition des terrains.

Enfin, le programme de remise en état des R.N. transférées se poursuit normalement.

VOIRIE URBAINE
=====

Situation financière

	Dotations réelles				Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974					
<u>TRANCHE URBAINE</u> <u>du F.S.I.R.</u>									
Subvention ETAT	386.000	498.000	390.000	448.000	1.722.000	200.000	1.922.000	1.700.000	79,2
Travaux	1.287.000	1.660.000	1.300.000	1.193.000	5.440.000	666.000	6.106.000		
<u>VOIRIE PRIMAIRE des</u> <u>GRANDS ENSEMBLES</u>									
Subvention ETAT			147.300	385.200	532.500	432.000	964.500		
Travaux			491.000	1.284.000	1.775.000	1.440.000	3.215.000		
TOTAL ETAT	386.000	498.000	537.300	833.200	2.254.500	632.000	2.886.500	3.580.000	80,62

Réalisations VIème Plan

Toutes les opérations, sauf une, intéressent la ville de NEVERS.

Le taux de réalisation effectif est inférieur au taux de réalisation financier, plusieurs opérations subventionnée n'ayant pas encore reçu de commencement d'exécution ; mais il est à signaler que le décalage entre la réalisation et le financement est dû principalement aux délais d'établissement des projets d'exécution, dont les études sont délicates pour des opérations en milieu urbain, et d'acquisitions foncières.

VOIRIE COMMUNALE

Situation financière

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
<u>Tranche communale F.S.I.R.</u>										
Subvention Etat	617.000	616.000	522.000	648.000	2.403.000	270.000	2.673.000	3.600.000	74,3 %	
Montant des travaux	1.665.000	1.732.000	1.465.000	1.446.000	6.308.000	1.471.000	7.779.000			
<u>Aide départementale</u>										
Subvention département	746.764	556.138	675.301	760.594	2.738.797	679.913	3.418.710			
Montant des travaux	1.783.000	1.708.000	(Programme triennal 1973-1975)				8.816.000			
			(5.325.000)							

Réalisations VIème Plan

59 L'exécution des programmes triennaux se poursuit normalement.

ATTRIBUTION de LOGEMENTS AIDES au COURS du VIème PLAN

8

ANNEES	H.L.M. LOCATION							H.L.M. ACCESSION			PRIMES						TOTAL	
	H.L.M./O			PLR/PSR		ILM/ HLM	TOTAL	-		TOTAL	P.S.I.			ILM	P.I.C.			TOTAL
	1°	2°	3°	1	3	1		1	3		1	2	3	72	1	3		
	1	2	3	1	3	1	1	3	1	2	3	72	1	3				
1971	184	78	44	78	-	10	394	78	-	78	299	49	-	-	154	-	502	
1972	236	85	40	-	-	15	376	80	127	207	335	37	15	-	115	-	502	
1973	258	160	143	-	-	-	561	87	131	218	238	20	-	99	50	16	423	
TOTAL	678	323	227	78	-	25	1331	245	258	503	872	106	15	99	319	16	1427	
1974	245	170	24	-	56	29	524	112	26	138	415	99	-	70	40	-	624	
1975 °°	206	40	-	-	-	18	264	114	-	114	185	-	-	37	85	-	307	
TOTAL VIème PLAN	1129	533	251	78	56	72	2119	471	284	755	1472	205	15	206	444	16	2358	

- ° 1/ Dotation régionalisée
- 2/ Dotation D.A.T.A.R.
- 3/ Dotations diverses (dont emprunts bonifiés)

°° La dotation 1975 ne comprend que la dotation régionalisée, ainsi qu'un contingent D.A.T.A.R.

Dans le domaine des logements aidés, les prévisions du VIème Plan sont sensiblement dépassés.

Le plus fort pourcentage est atteint dans celui des H.L.M. accession (175 %).

En outre, ce secteur d'équipement bénéficie de l'aide départementale qui se manifeste par :

- l'aide du Comité Nivernais d'Aide à la Construction;
- et par l'aide aux organismes constructeurs.

Au cours du VIème Plan, cette aide s'est concrétisée de la manière suivante :

- Aide à l'aménagement de terrains communaux	900.000 F
- Prêts aux constructeurs individuels	5.108.440 F
- Aide aux organismes constructeurs	2.674.300 F.

POSTES et TELECOMMUNICATIONS

Situation financière

Opérations entièrement financées par l'Etat

	Dotations réelles					Total partiel	Dotation 1975	Total général	Dotation inscrite au P.R.D.E.	Taux de réali- sation
	1971	1972	1973	1974						
Subventions	68.000	355.000	113.000	99.000	635.000	1.062.000	1.697.000			

Réalisations VIème Plan

Principales opérations réalisées :

- NEVERS : Centre de tri
- Protection des guichets des différents bureaux

Principale opération financée mais non réalisée :

- Commune de PREMERY - Construction d'un Hôtel des Postes.

Département de la Gironde

Année	1971	1972	1973	1974	Total partiel	1975	TOTAL
Montants (en francs)	40.000	53.285	15.000	13.500	122.000	40.250	226.250
Montants (en francs)	400.000	300.000	500.000	200.000	1.400.000	340.000	3.750.000

 - EQUIPEMENT - JURISTIQUE

(CAMPING)

===

AMENAGEMENT de TERRAINS de CAMPING

Situation financière

	1971	1972	1973	1974	Total partiel	1975	TOTAL
Programmes ETAT (TOURISME)	40.000	33.285	48.865	43.850	166.000	40.250	206.250
Travaux	400.000	332.850	507.154	200.000	1.440.004	340.000	1.780.004

Réalisations VIème Plan

Les terrains de camping de MESVES-sur-LOIRE et de FOURCHAMBAULT sont réalisés. En outre, les travaux d'aménagement des terrains suivants, financés au titre du VIème Plan, sont en cours de réalisation :

- COSNE-COURS-sur-LOIRE
- OIROUX (Savault)
- LA CHARITE-sur-LOIRE
- BAZOLLES
- Les Branlasses.

Ceux de SAINT-PIERRE-le-MOUTIER et de MOULINS-ENGILBERT, qui seront financés sur l'exercice 1975, ne sont pas encore aménagés.

Au cours du VIème Plan, l'accent a été mis sur le financement des travaux de création des terrains de camping ; désormais, l'effort portera plutôt sur l'extension des terrains et l'amélioration de leur confort.

- (1) 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000

- 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000

Annexes

Année	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1971	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1972	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1973	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1974	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1975	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1976	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1977	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1978	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1979	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1980	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000

Annexes

- 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000
 - 100 000 000